Załącznik 1

Beneficjent: MEGALOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla inwestycji Budowa stacji ładowania dla pojazdów kat. N2/N3 w bazie eksploatacyjnej MEGALOG sp. z o.o. w Ciechanowie przy ul. Tysiąclecia 1.

Numer wniosku o dofinansowanie nr 1099/2025

Numer umowy 393/2026/Wn7/OA-IN-FM/D

Należy podać kwoty w zaokrągleniu do pełnego zł

Lp.	Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy, kontrakty)	Jednostki miary	Ilość, liczba	Rodzaj pozycji (koszty całkowite/kwalifikowane)	Wartość pozycji	Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW*	Udział dofinansowania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych	Koszty poniesione do dnia...	Planowane koszty do poniesienia [w zł]									
					[w zł]	[w zł]	[%]	[w zł]	2026 rok finansowania (kwartały)				Razem rok 2026	2027 rok finansowania (kwartały)				Razem rok 2027
									I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*...*	*...*	*...*	*n*
1	**Dokumentacja techniczna dla inwestycji (dokumentacja projektowa)**	kpl.	1	całkowite	24,600				0	0	0	24,600	24,600	0	0	0	0	0
				kwalifikowane	20,000	20,000	100.00%		0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
2	**Nadzór inwestorski**	kpl.	1	całkowite	30,750				0	0	0	6,150	6,150	8,610	8,610	4,920	2,460	24,600
				kwalifikowane	25,000	25,000	100.00%		0	0	0	5,000	5,000	7,000	7,000	4,000	2,000	20,000
3	**Przyłącze i infrastruktura**	kpl.	1	całkowite	**1,488,300**			0	0	0	0	0	0	833,809	654,491	0	0	1,488,300
				kwalifikowane	**1,210,000**	1,210,000	100.00%	0	0	0	0	0	0	677,894	532,106	0	0	1,210,000
3.1	**Budowa linii zasilającej SN (WLZ, kabel, osprzęt) / Zakup linii zasilającej SN (WLZ, kabel, osprzęt)**	mb	103	całkowite	63,345				0	0	0	0	0	63,345	0	0	0	63,345
				kwalifikowane	51,500	51,500	100.00%		0	0	0	0	0	51,500	0	0	0	51,500
3.2	**Posadowienie stacji kontenerowej SN/nN (15/0,4 kV) wraz z niezbędnym osprzętem**	kpl.	1	całkowite	164,465				0	0	0	0	0	164,465	0	0	0	164,465
				kwalifikowane	133,712	133,712	100.00%		0	0	0	0	0	133,712	0	0	0	133,712
3.3	**Budowa rozdzielni SN 3-polowej zawierającej pole zasilające, pomiarowe, transformatorowe**	kpl.	1	całkowite	471,360				0	0	0	0	0	235,680	235,680	0	0	471,360
				kwalifikowane	383,220	383,220	100.00%		0	0	0	0	0	191,610	191,610	0	0	383,220
3.4	**Posadowienie i podłączenie transformatora suchego żywicznego o mocy 2,5 MVA**	szt.	1	całkowite	311,424				0	0	0	0	0	155,712	155,712	0	0	311,424
				kwalifikowane	253,190	253,190	100.00%		0	0	0	0	0	126,595	126,595	0	0	253,190
3.5	**Budowa rozdzielni nN z 6 szt. zabezpieczeń odpływowych**	kpl.	1	całkowite	429,213				0	0	0	0	0	214,607	214,606	0	0	429,213
				kwalifikowane	348,953	348,953	100.00%		0	0	0	0	0	174,477	174,476	0	0	348,953
3.6	**Pozostałe wyposażenie**	kpl.	1	całkowite	48,493				0	0	0	0	0	0	48,493	0	0	48,493
				kwalifikowane	39,425	39,425	100.00%		0	0	0	0	0	0	39,425	0	0	39,425
4	**Roboty budowlane**	kpl.	1	całkowite	**238,005**			0	0	0	0	0	0	127,305	110,700	0	0	238,005
				kwalifikowane	**193,500**	193,500	100.00%	0	0	0	0	0	0	103,500	90,000	0	0	193,500
4.1	**Roboty ziemne (wykop, podsypki, zasypki) - cena jednostkowa za m3: 250 PLN**	m3	18	całkowite	5,535				0	0	0	0	0	5,535	0	0	0	5,535
				kwalifikowane	4,500	4,500	100.00%		0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	4,500
4.2	**Fundamenty pod stacje HPC - cena jednostkowa 3 000 PLN**	kpl.	12	całkowite	44,280				0	0	0	0	0	44,280	0	0	0	44,280
				kwalifikowane	36,000	36,000	100.00%		0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	36,000
4.3	**Place manewrowe, malowanie miejsc ładowania - cena jednostkowa 350 PLN**	m2	360	całkowite	154,980				0	0	0	0	0	77,490	77,490	0	0	154,980
				kwalifikowane	126,000	126,000	100.00%		0	0	0	0	0	63,000	63,000	0	0	126,000
4.4	**Oświetlenie terenu - cena jednostkowa 4 500 PLN**	kpl.	6	całkowite	33,210				0	0	0	0	0	0	33,210	0	0	33,210
				kwalifikowane	27,000	27,000	100.00%		0	0	0	0	0	0	27,000	0	0	27,000
5	**Stacje ładowania i osprzęt**	kpl.	1	całkowite	**2,975,493**			0	0	0	0	2,452,798	2,452,798	86,100	307,500	129,095	0	522,695
				kwalifikowane	**2,419,100**	2,419,100	100.00%	0	0	0	0	1,994,145	1,994,145	70,000	250,000	104,955	0	424,955
5.1	**Zakup stacji HPC 360 kW - cena jednostkowa 349 850 PLN**	szt.	6	całkowite	2,581,893				0	0	0	2,452,798	2,452,798	0	0	129,095	0	129,095
				kwalifikowane	2,099,100	2,099,100	100.00%		0	0	0	1,994,145	1,994,145	0	0	104,955	0	104,955
5.2	**Montaż stacji (ustawienie, podłączenie) - cena jednostkowa 10 000 PLN**	szt.	6	całkowite	73,800				0	0	0	0	0	0	73,800	0	0	73,800
				kwalifikowane	60,000	60,000	100.00%		0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
5.3	**Kable AC nN (4×1×240 mm² Cu, XLPE, ekranowane) - cena jednostkowa 200 PLN**	mb	700	całkowite	172,200				0	0	0	0	0	86,100	86,100	0	0	172,200
				kwalifikowane	140,000	140,000	100.00%		0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	0	140,000
5.4	**Kable DC (1×300 mm² Cu, XLPE, koryta kablowe, osprzęt) - cena jednostkowa 375 PLN**	mb	320	całkowite	147,600				0	0	0	0	0	0	147,600	0	0	147,600
				kwalifikowane	120,000	120,000	100.00%		0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000
6	**Systemy teleinformatyczne**	kpl.	1	całkowite	**156,210**			0	0	0	0	139,359	139,359	0	9,840	7,011	0	16,851
				kwalifikowane	**127,000**	127,000	100.00%	0	0	0	0	113,300	113,300	0	8,000	5,700	0	13,700
6.1	**Łącza światłowodowe (trasa + osprzęt pasywny)**	kpl.	1	całkowite	6,150				0	0	0	0	0	0	6,150	0	0	6,150
				kwalifikowane	5,000	5,000	100.00%		0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
6.2	**Osprzęt aktywny (przełączniki, routery)**	kpl.	1	całkowite	3,690				0	0	0	0	0	0	3,690	0	0	3,690
				kwalifikowane	3,000	3,000	100.00%		0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
6.3	**OCPP/billing (oprogramowanie, licencje)**	kpl.	1	całkowite	6,150				0	0	0	6,150	6,150	0	0	0	0	0
				kwalifikowane	5,000	5,000	100.00%		0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0
6.4	**Monitoring i system zarządzania**	kpl.	6	całkowite	140,220				0	0	0	133,209	133,209	0	0	7,011	0	7,011
				kwalifikowane	114,000	114,000	100.00%		0	0	0	108,300	108,300	0	0	5,700	0	5,700
7	**Testy i odbiory techniczne - cena jednostkowa 8 000 PLN**	szt.	6	całkowite	59,040				0	0	0	0	0	0	29,520	14,760	14,760	59,040
				kwalifikowane	48,000	48,000	100.00%		0	0	0	0	0	0	24,000	12,000	12,000	48,000
RAZEM - koszt całkowity					**4,972,398**			0	0	0	0	2,622,907	2,622,907	1,055,824	1,120,661	155,786	17,220	2,349,491
RAZEM - koszty kwalifikowane					**4,042,600**	**4,042,600**	**100.00%**	0	0	0	0	2,132,445	2,132,445	858,394	911,106	126,655	14,000	1,910,155
w tym koszty bieżące-nieinwestycyjne					**0**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM - koszty niekwalifikowane					**929,798**		0		0	0	0	490,462	490,462	197,430	209,555	29,131	3,220	439,336
RAZEM - koszty kwalifikowane																		

Wyjaśnienia, uwagi do hrf

Zmiana HRF polega na przesunięciu środków między pozycjami przy niezmienionej łącznej kwocie kosztów całkowitych (4 972 398 zł), kosztów kwalifikowanych (4 042 600 zł) i dofinansowania. Poz. 3.1: ograniczenie zakresu linii SN do 103 mb zgodnie z warunkami przyłączenia określonymi przez OSD; poz. 3.6: wykonanie linii SN w technologii kablowej zamiast napowietrznej; poz. 3.2–3.6: doprecyzowanie wyposażenia (m.in. kompensatory mocy, przekładniki, zabezpieczenia różnicowoprądowe) i aktualizacja cen; poz. 5.3: 700 mb po 200 zł, poz. 5.4: 320 mb po 375 zł (dwa przewody równoległe na każdy biegun). Zmiana rozkładu wydatków w czasie wynika z wydłużenia terminu realizacji do 31.12.2027 r.

UWAGA!!!
Wiersz "w tym koszty bieżące-nieinwestycyjne" należy wypełnić w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji, w innym przypadku należy wiersz pozostawić niewypełniony
Wyszarzone pola z udziałem dofinansowania NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych są polami informacyjnymi. Intensywność dofinansowania, o której mowa w programie priorytetowym liczona jest jako udział dofinansowania ze środków NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych ogółem.

* Dofinansowanie kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW, zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego

Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy